



**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE",  
LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-20-LR21. -**

**DECRETO ALCALDICIO N° 213. -**

**DALCAHUE, 17 de enero del 2024.-**

**VISTOS:** el acta de recepción definitiva de fecha 17/01/2024, el decreto alcaldicio N°204 de fecha 16/01/2024 que designa Comisión, el informe favorable del ITO de fecha 16/01/2024, la carta del contratista de fecha 07/11/2023, el decreto alcaldicio N°2.238 de fecha 20/12/2022 que aprueba el acta de recepción provisoria, la Boleta de Garantía N°627203 de fecha 20/12/2022 de del Banco BCI que garantiza la correcta ejecución de las obras, el acta de recepción provisoria de fecha 14/12/2022, la carta del contratista de fecha 09/12/2022 informa que las observaciones fueron subsanadas, el acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 21/11/2022, el decreto alcaldicio N°2.005 de fecha 16/11/2022 que designa la comisión para la recepción provisoria, El informe favorable del ITO de fecha 04/11/2022, la carta del contratista de fecha 28/10/2022 que solicita la recepción provisoria, el decreto alcaldicio N°1.744 de fecha 30/09/2022 que aprueba la modificación de contrato N°01, La modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 29/09/202, el informe del ITO de fecha 28/09/2022 que propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 26 días corridos, la carta del contratista de fecha 20/09/2022 que solicita el aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°1.280 de fecha 08/07/2022 que aprueba prorroga de garantía por fiel cumplimiento de contrato, La Boleta de garantía N°627175 del Banco BCI de fecha 01/07/2022 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, El ORD N°1397 de fecha 08/06/2022 del GORE Los Lagos remite documento de aceptación del beneficiario, El correo electrónico del ITO de fecha 27/05/2022 que solicita al GORE los Lagos completar y remitir carta de aceptación del beneficio de garantía por requerimiento del banco BCI, El correo electrónico del ITO de fecha 24/05/2022 que solicita al contratista la renovación del instrumento de caución, adjuntos, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el decreto alcaldicio N°2.114 de fecha 21/12/2021 que aprueba acta entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 21/12/2021, el decreto alcaldicio N°2.105 de fecha 21/12/2021 que restablece plazo firma acta entrega terreno, el informe del ITO de fecha 20/12/2021, el Permiso de edificación N°75 de fecha 14/12/2021, el decreto alcaldicio N°1.803 de fecha 08/11/2021 que aprueba la prórroga N°02 por suspensión de plazo firma acta entrega de terreno, el informe del ITO -Obra ID N° 3520-20-LR21- de fecha 08/11/2021 que sugiere continuar con la prórroga de suspensión de plazo firma acta entrega de terreno, el certificado DOM N°936 de fecha 08/11/2021 que indica que el permiso de edificación N°34 de fecha 17/04/2018 se encuentra caducado, el informe del ITO de fecha 08/11/2021 que indica la ejecución de obras denominadas "Mejoramiento 5 Vías de la ciudad de Dalcahue" enfrentando el acceso al predio a intervenir se encuentran finalizadas y apto para el tránsito vehicular, el decreto alcaldicio N°1.799 de fecha 08/11/2021 que designa ITO de la obra, el decreto alcaldicio N°1.432 de fecha 09/09/2021 que prorroga la suspensión de plazo de firma acta entrega de terreno, el informe del ITO (s) de fecha 09/09/2021 que indica la ejecución de obras denominadas "Mejoramiento 5 Vías de la ciudad de Dalcahue" enfrentando el acceso al predio a intervenir, El correo electrónico de fecha 09/09/2021 por comunicación oficial del acta de recepción provisoria de la obra "Conservación y rehabilitación térmica Escuela Básica Dalcahue", el acta de recepción provisoria de fecha 31/08/2021 de la obra "Conservación y rehabilitación térmica Escuela Básica Dalcahue", el decreto alcaldicio N°1.016 de fecha 23/06/2021 que suspende plazo firma acta entrega de terreno, el decreto alcaldicio N°1.013 de fecha 22/06/2021 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 10/06/2021 protocolizado ante notario con fecha 15/06/2021, la Boleta de Garantía N°550194 de fecha 09/06/2021 del Banco BCI que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el correo electrónico de fecha 07/06/2021 del encargado de proyectos de educación de la corporación municipal, el Ordinario N°011 del Secpla de fecha 28/05/2021 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°888 de fecha 18/05/2021 que adjudica la licitación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 14/05/2021, el Acta de Apertura de fecha 13/05/2021, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 647 de fecha 09/04/2021 que llama a Licitación Pública denominada "Mejoramiento Integral Escuela Básica de Dalcahue", las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 0699 de fecha 10/03/2020 del Gobierno Regional de Los Lagos que aprueba convenio mandato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Gobierno Regional de Los Lagos, de fecha 07/04/2021 que certifica que con fondos del F.N.D.R. se encuentra aprobado por el Consejo Regional con Certificado Nro. 355 de fecha 17/12/2020 y cuenta con disponibilidad presupuestaria de acuerdo a la Resolución N° 24 de fecha 08/03/2021; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**1.- APRUEBESE:** El Acta de Recepción definitiva de fecha 17 de enero del 2024, correspondiente la obra denominada "MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE", ejecutada por la empresa **Constructora Antonio Ávila Olea Limitada, RUT N°76.095.536-1.**




**2.- SOLICÍTESE:** Al Gobierno Regional de Los Lagos la devolución de la Boleta de Garantía N°627203 del Banco BCI, presentada por la empresa **Constructora Antonio Ávila Olea Limitada, RUT N°76.095.536-1**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de \$19.754.450.-, de fecha 20/12/2022, que garantiza la correcta ejecución de la obra denominado **"MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -



  
**MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DALCAHUE



  
**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUIAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
  - Oficina de Partes
  - Dirección de Obras
  - Transparencia
  - Archivo Proyecto
- AWGA/MAAB/RPSN/pbd. -